Übersicht

4,5 bis 5	dringend sanierungsbedürftig
3,5 bis 4,5	sanierungsbedürftig
1,5 bis 3,5	gut
1 bis 1,5	sehr gut

Straßenname	Baujahr	Zustand Fahrbahn	Sanierung	Bemerkung	Straßenkategorie
Abelweg	1969	3,7	Rissesanierung	einfache Oberflächenbehandlung 2010	Anliegerstraße
Adenauerstraße	1977	3,1	Rissesanierung		Anliegerstraße
Albert-Einstein-Straße	1970	3,6	Rissesanierung	*langfristig Deckenerneuerung*	Anliegerstraße
Albert-Schweitzer-Straße	1970	4,1	Deckenerneuerung		Anliegerstraße
Alte Gärtnerei	2001	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Alter Kirchsteig	1973	4,2	Risse/Schlaglochsanierung		Anliegerstraße
Am Gartenheim	1984/1997	2,2	nicht erforderlich	Deckenerneuerung 2018	Anliegerstraße
Am Holm	1958	4,0	Rissesanierung		Haupterschließungsstraße
Am Knick	1978	3,6	Rissesanierung		Anliegerstraße
Amalienweg	1977	3,8	Rissesanierung	*Langfristig Deckenerneuerung*	Anliegerstraße
Apenrader Weg	2009	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Aubrücke	1985	1,5	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Auf der Tenne	1977	3,9	Rissesanierung		Anliegerstraße
Bahnhofsweg	1900	4,3	Deckenerneuerung		Anliegerstraße
Batteriestraße	2008	1,5	nicht erforderlich	Vollausbau 2009	Anliegerstraße
Bertha-von-Suttner-Straße	1969	1,0		Deckenerneuerung 2022	Haupterschließungsstraße
Birkenweg	1961	4,2	Rissesanierung		Anliegerstraße
Bredowstraße	1962	4,3	Deckenerneuerung		Anliegerstraße
Bürgermeister-Drews-Straße	1959/1978	4,5	Vollausbau		Anliegerstraße
Claus-Sinjen-Straße	1977	4,3	Vollausbau	inkl. Radweg	Hauptverkehrsstraße
Domänenweg	2014	1,9	nicht erforderlich	Neubau 2014	Haupterschließungsstraße
Dorfstraße		-		Zuständigkeit LBV	
Eckernförder Straße		-		Zuständigkeit LBV	
Eichkoppelweg	1977 / Radweg 198	4,3	Rissesanierung		Hauptverkehrsstraße
Elsa-Brandström-Straße	1970	4,1	Deckenerneuerung		Anliegerstraße
Erlengrund	1966	3,8	Rissesanierung		Anliegerstraße

Ernst-Barlach-Weg	2009	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Eschenkamp	1966	3,9	Vollausbau		Anliegerstraße
Fierabendwinkel	1951	3,3	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Freesenhof	1959	2,2	nicht erforderlich	Vollausbau 2009	Anliegerstraße
Fridtjof-Nansen-Weg	1970	3,7	Deckenerneuerung		Anliegerstraße
Friedenskamp	1999	3,5	Rissesanierung		Anliegerstraße
Fuchsgang	1975	2,8	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Fußsteigkoppel	1966	4,0	Rissesanierung	*langfristig Vollausbau*	Anliegerstraße
Grasweg	1900	2,7	tlw. Schotterstraße	Kostananteil für restl. Vollausbau	Anliegerstraße
			tlw. Privatstraße		
Grenzweg	1979	2,2	nicht erforderlich	Deckenerneuerung 2008	Anliegerstraße
Güstrower Weg	2009	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Habichtsweg	1975	3,5	Rissesanierung		Anliegerstraße
Hans-Christian-Andersen-Weg	2009	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Hasselkamp	2001	3,0	Rissesanierung	langfristig Vollausbau Parkstreifen/Gehweg	Hauptverkehrsstraße
Haßknöll	1951	1,8	nicht erforderlich	Vollausbau 2008	Anliegerstraße
Heidenberger Weg				Schotterstraße	Anliegerstraße
Heischberg	1962	4,4	Rissesanierung		Haupterschließungsstraße
Helene-Lange Weg	2009	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Henri-Dunant-Allee	1970	4,3	Deckenerneuerung		Haupterschließungsstraße
Herrenwiese	1983	3,3	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Hindenburgstraße	1912	1,0	nicht erforderlich	Vollausbau 2009	Anliegerstraße
Hofbrook	1900	4,6	Vollausbau		Haupterschließungsstraße
Holländerey	1958	4,2	Vollausbau	wg. Fehlender Unterbau	Anliegerstraße
Hufenkamp	1939	4,0	Rissesanierung	*langfristig Vollausbau wg. Unterbau*	Anliegerstraße
Im Moorgrund	2010	1,0	nicht erforderlich	Deckenerneuerung 2017	Anliegerstraße
Johann-Fleck-Straße	1981	4,0	Deckenerneuerung		Hauptverkehrsstraße
Kathweg	1900			Teilsanierung erfolgt derzeit	Anliegerstraße
Kieler Straße				Zuständigkeit LBV	
Kieler Straße			Vollausbau	Gemeinde - Gehweg beidseitig	
Koppenpahler Allee	1982	1,5	Rissesanierung		Hauptverkehrsstraße
Kronskamp	1939	3,4	Rissesanierung		Anliegerstraße
Kurt-Tucholsky Weg	2009	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Lärchengrund	1972	1,0	nicht erforderlich	Deckenerneuerung 2018	Anliegerstraße
Laubenkoppel	1988	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Max-Bierend-Weg	2016	1,0	nicht erforderlich	Vollausbau 2016	Anliegerstraße
Meddagskamp	1951	3,8	Rissesanierung	*langfristig Deckenerneurung*	Haupterschließungsstraße

Möllerstraße	2017	1,0	nicht erforderlich	Vollausbau erfolgt	Anliegerstraße
Nußbaumkoppel	1992	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Ottendorfer Weg		-		Zuständigkeit LBV	
Platanenring	1982	2,9	Rissesanierung		Anliegerstraße
Professor-Gloy-Weg	1976	4,1	Deckenerneuerung		Anliegerstraße
Redder		1,0		Deckenerneuerung 2023	Anliegerstraße
Rethbrook	1959	1,0	nicht erforderlich	Vollausbau 2015	Anliegerstraße
Ruhbergstraße	1939	4,6	Vollausbau	tlw. Privatstraße	Anliegerstraße
Sandkoppel	1954	1,0		Deckenerneuerung 2021	Anliegerstraße
Schoobrook	1997	1,0	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Schreberweg	1972	3,7	Rissesanierung	*langfristig Deckenerneuerung*	Anliegerstraße
Seilerei	1972	1,0	nicht erforderlich	Deckenerneuerung 2018	Anliegerstraße
Siedlerkamp	1950	4,1	Rissesanierung	*langfristig Vollausbau*	Anliegerstraße
Siedlung Lebensfreude	1955	3,8	Rissesanierung	*langfristig Asphalterneuerung*	Anliegerstraße
Steffenstraße	2008	1,0	nicht erforderlich	Vollausbau 2009	Anliegerstraße
Steindamm	1958	4,4	Vollausbau		Anliegerstraße
Stobbenbrook	1958	4,1	Vollausbau		Anliegerstraße
Suchsdorfer Weg	1900 / Radweg 198	4,2	Deckenerneuerung	Radwegkonzept berücksichtigen	Hauptverkehrsstraße
Sünnopgangsweg	1975	3,8		Privatstraße	Anliegerstraße
Tauwerk	1972	1,0	nicht erforderlich	Deckenerneuerung 2018	Anliegerstraße
Tegelkuhle	1950	4,2	Vollausbau		Anliegerstraße
Teichhörn	1982	4,0	Rissesanierung		Anliegerstraße
Ulmenallee	2016	1,0	nicht erforderlich	Vollausbau ist bereits erfolgt	Anliegerstraße
Vespergang	1951	3,5	Risse/Schlaglochsanierung		Anliegerstraße
Villenweg	1939	3,8	Rissesanierung		Anliegerstraße
Vogteiweg	1974	3,5	Vollausbau	kein Unterbau	Anliegerstraße
Volbehrstraße	1962	4,6	Vollausbau		Anliegerstraße
Von-Stephan-Straße	1964	4,7	Deckenerneuerung		Haupterschließungsstraße
Vulkanweg	1975	3,5	Rissesanierung	*langfristig Asphalterneuerung*	Anliegerstraße
Waidmannsruh	1983	1,9	nicht erforderlich	ggf. partielle Nachpflasterungen	Anliegerstraße
Weidenkamp	1939	3,9	Vollausbau		Anliegerstraße
Wendenstraße	1937	2,2	nicht erforderlich	Deckenerneuerung 2017	Anliegerstraße
Wiesenblick	1996	2,7	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Wildhof	1960	4,1	Vollausbau		Anliegerstraße
Wildrosenweg	1988	2,2	nicht erforderlich		Anliegerstraße
Zu den Eichen	1959	3,8	Asphaltsanierung		Anliegerstraße
Zum Posthorn	1983	2,7	Pflasterbelag ausbessern		Anliegerstraße

Radweg	
Fussteigkoppel - Bahndamm	
Suchsdorfer Weg *im*	
Abschnitt zwischen Kiel-Suchsdorf	
und der Schulen im Suchsdorfer Weg	

Hinweis :
und Herstellung einer neuen 4 cm dicken Deckschicht
Asphalterneuerung Aufnehmen der kompletten Asphaltschicht
und Herstellung einer neuen Asphalttrag- und Deckschicht